

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2014 rok

1) Dział 010 - Rolnictwo, plan - 2 165 039,00 , wykon. – 2 127 365,06

tj. 98,26 % -z tego :

- opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej gminy - 18 450,00,
- przydomowe oczyszczalnie - 31 040,29
- przyłącza Wilczonek –Józefin - 39 698,90
- przykanaliki , dokumentacja , zajęcie pasa drogowego - 6 944,79
- modernizacja stacji uzdatniania wody - 2 031 231,08

2) Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe , plan - 6 145,00, wykon. - 3 872,97

Środki udziału gminy w kosztach wspólnego projektu pn.

„Stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

3) Dział 600 - Transport i łączność, plan – 877 540,00 ,wykon. – 742 329,50,

tj. 84,59 % z tego :

a)drogi powiatowe , plan - 200 000,00, wykon. - 168 355,71

- modernizacja drogi powiatowej Bojmie – Grębków - 200 000,00,
- wykon.- 168 355,71 , tj. 84,18 ,/niższy koszt zadania z przetargu jak planowano/

b) drogi gminne ,plan – 677 540, wykon. - 573 973,79 , tj. 84,71% z tego :

- budowa nawierzchni , droga w Żeliszewie - Dużym - 167 750,34
- budowa ul .Leśnej w Kotuniu - 209 483,85/ mniejsza kwota zafakturowanych robót jak planowano /,
- zakup tłucznia na ul. : Nadrzeczna - 23 483,65 , Modrzewiową - 15 867,44, Łąkowa - 10 582,93,
- budowa chodnika w Kotuniu ,ul. Polna - 33 210,00,
- modernizacja- /dywanik bitumiczny/ drogi w Oleksinie - 55 178,78
- dywanik bitumiczny w Broszkowie -48 206,16
- wiata przystankowa w Bojmiu – 4100,00
- Kostka brukowa na plac wiejski w Nowej –Dąbrówce - 6 110,64

4) Dział 750 Administracja publiczna , plan - 14 841,00, wykon. 0

-zabezpieczone środki na udział Gminy w kosztach dokumentacji wspólnego projektu; pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego ." realizacja będzie w 2016r.

6) Bezpieczeństwo publiczne i ochotnicze straże pożarne plan - 63 500,00, wykonanie - 54 363,27, tj. 85,61 %

-remont kotłowni w remizie OSP w Kotuniu - 49 967,27

-zakup motopompy dla OSP Polaki - 4 396,00

7) Dział 801 - Oświata i wychowanie , plan - 30 000 , wykonanie – 18 838,55, tj. 62,80 %

- wykonanie dokumentacji remontu Szkoły Podstawowej w Kotuniu będzie realizowane w 2016r.

- urządzenie placu zabaw dla dzieci ZO w Żeliszewie - 18 838,65

8) Dział 900 ; Gospodarka Komunalne , plan- 18 500 , wykon. - 0 środki /zaplanowane na wykonanie części oświetlenia w Józefinie /

9)Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , plan - 69 119,00 wykon. – 60 062,42 ,tj 86,90%

są to wydatki poniesione na:

- urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy w miejscowości Gręzów – 29 973,43

-zakup kontenera na magazynek dla świetlicy w Polakach – 5 599,99,

-za opracowanie dokumentacji na remont świetlicy w Żdźarze – 16 050,00

-zakup kontenera dla miejscowości Pieńki -8 439,00

10) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, plan - 5000,00, wykon. – 4 622,72tj. 92,45% , zakup agregatu prądotwórczego dla LZS-u Żeliszew-Duży .

Ogółem wydatki inwestycyjne: plan - 3 249 684,00

Wykon.- 3 011 454,49, tj. 92,67%

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Góralski